

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	湯沢町宅地耐震化推進事業(大規模盛土造成地変動予測調査)(防災・安全)												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	湯沢町												
計画の目標	大規模盛土造成地の変動予測調査(第一次スクリーニング)で抽出された大規模盛土造成地の第二次スクリーニングを効率的かつ的確に実施するため、優先度評価を実施した上で第二次スクリーニング計画を作成する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度当初		令和2年度末
1	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地16箇所について、第二次スクリーニング計画を作成する。			
	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する優先度評価実施箇所数	0箇所	箇所	16箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	湯沢町	直接	湯沢町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画の 作成(16箇所)	湯沢町						5	-	
											小計						5		
											合計						5		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 交付対象団体が評価を実施	事後評価の実施時期 交付期間の終了時(令和3年3月)
	公表の方法 インターネットによる公表(湯沢町ホームページ)
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地について、対象地の変動予測調査(基礎資料整理、現地踏査、優先度評価)を実施し、第二次スクリーニング計画を作成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
今後も引き続き、第二次スクリーニング計画での結果に基づき適切な時期及び工法により大規模盛土造成地に対する対策を講じる。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	16箇所
	最終実績値	16箇所